

27教総第441号
平成27年7月28日

文部科学大臣 殿

佐世保市長 朝長 則男 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	94.2	94.3
中学校	90.7	93.9
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

小学校27校 48棟(校舎:18校 39棟、屋内運動場:9校 9棟)、中学校17校 26棟(校舎:10校 19棟、屋内運動場:7校 7棟)、計44校 74棟の耐震補強工事を実施した。

また、危険改築事業により、小学校2校2棟、中学校2校2棟の屋内運動場の建替え並びに解体工事を実施し、計画どおり学校施設の耐震化を図ることができた。

学校施設は非常時における緊急避難施設、防災拠点にも指定されており、早急な耐震化が喫緊の課題である。

本市においても、平成22年度に佐世保市立学校施設耐震化計画を策定し、平成27年度末までの完了および耐震化率100%を目標としている。

今後も引き続き、早急かつ計画的に耐震化を進めていくとともに、優先度・緊急度の高い建物から計画的に事業を実施し、非常災害時において学校が避難所としての役割を果たしていくため防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

<p>猪調小学校の一教室の内部改修を行い、難聴・言語障がいのある児童に対し、障がいに応じた適切な教育のために必要な個別指導や少人数指導（＝通級による指導）に対応できるように、個別指導室等を整備した。言語障がいの改善または克服を進めるための「きこえとことばの教室」の活動が充実するための環境整備が図られた。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

<p>老朽化によりプールサイドの路面の剥離・漏水・機械設備の不具合などが顕著であった、東明中学校及び愛宕中学校の計2校の改築を完了した。 平成25年度に学校給食センターの新築を完了し、市内中学校への学校給食の提供により、全ての市立全小中学校における完全給食の実施及び学校生活・教育環境の充実が図られた。 平成26年度 長崎国体を円滑に開催すること及び全市的なスポーツ施設の均衡を図ることを目的として、地域スポーツセンターの新築を完了し、公平な市民サービスの提供及びスポーツ施設の充実が図られた。</p>

2 事後評価の時期及び方法について

事業評価の時期及び方法については、9月頃に実施される本市の決算委員会において、施設整備計画を含めた事業全体に係る報告を行い、評価を受け、意見を集約することにより事後評価を実施した。(一部の事業については、平成27年9月頃実施予定。)

評価結果については、施設整備計画内の当事業を含め昨年度実施した全ての事業を、本市の行政評価の形式で包括的にホームページ上に公表する。

集約した意見については、今後の施設整備計画の策定に反映させる。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、計画どおり実施できた。今後も喫緊の課題である学校施設の耐震化を中心に、教育環境に対するニーズ、教育内容、教育方針に沿った質的向上を図ることとする。耐震化においては、市で策定した耐震化計画に基づき、計画的かつ効率的な事業実施に努めていくこととし、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度や市内学校施設の状況を比較検討し事業を実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 佐世保市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 佐世保市

3 計画期間 平成23年度～平成25年度

4 個別事業一覧

都道府県名	長崎県
市町村名	佐世保市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
黒島小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H23.11.9				
相浦小学校高島分校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H24.1.27				
猪調小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	H23.9.8				
世知原小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	H23.11.2				
花高小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	H24.5.18				
東明中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	H24.3.5				
東明中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	H24.9.27				
東明中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	H25.3.14				
愛宕中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	H24.11.30				
大野中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	H23.10.28				
世知原中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	H23.11.30				
崎辺中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	H23.12.5				
佐世保市学校給食センター(仮称)Ⅰ期工事	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	H25.3.28				
佐世保市学校給食センター(仮称)Ⅱ期工事	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	H25.3.28				
佐世保市学校給食センター(仮称)Ⅲ期工事	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	H25.6.19		追加	H25.4.24	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
佐世保市学校給食センター(仮称)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	—	○	H25.12.26		追加	追加	追加
東部スポーツ広場(Ⅰ期工事)	④	1801	地域スポーツセンター(新改築)	—	R	○	H25.3.28				
東部スポーツ広場(Ⅱ期工事)	④	1801	地域スポーツセンター(新改築)	—	R	○	H25.3.28				
東部スポーツ広場(Ⅲ期工事)	④	1801	地域スポーツセンター(新改築)	—	R	○	H25.7.29		追加	H25.4.24	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
三川内小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	H24.10.12				
黒髪小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H24.12.7				
春日小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H24.12.28				
俵浦小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H24.10.12				
相浦西小学校大崎分校	①	0501	地震補強	屋	R	○	H24.9.24				
鹿町小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H24.12.14				
歌浦小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H24.11.16				
相浦西小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	H24.10.5				
大塔小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	H25.1.31				
日宇中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H24.12.28				
清水中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.1.15				
野崎中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H24.11.14				
宇久中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H24.10.29				
小佐々中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.1.11				
吉井中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H25.2.28				
広田中学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	H25.2.28				

潮見小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.11.29		追加	H24.10.26	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
船越小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.12.10		〃	〃	〃
日野小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.12.19		〃	〃	〃
黒島小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26.3.24		〃	〃	〃
皆瀬小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.12.19		〃	〃	〃
大野小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.12.24		〃	〃	〃
袖木小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.12.9		〃	〃	〃
宇久小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26.3.20		〃	〃	〃
小佐々小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26.1.20		〃	〃	〃
金比良小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.12.24		〃	〃	〃
東明中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.11.27		〃	〃	〃
日宇中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H26.2.4		〃	〃	〃
大野中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.12.25		〃	〃	〃
吉井中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25.11.6		〃	〃	〃
愛宕中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	H26.3.5		〃	〃	〃
宮小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26.12.24		追加	H26.2.10	平成26年2月10日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
早岐小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.2.9		〃	〃	〃
赤崎小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26.12.25		〃	〃	〃
港小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.2.5		〃	〃	〃
花高小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.1.27		〃	〃	〃
福石中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.2.17		〃	〃	〃
福石中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	H27.2.17		〃	〃	〃
山澄中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.2.3		〃	〃	〃
中里中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.1.30		〃	〃	〃
鹿町小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	H27.3.13		〃	〃	〃
花高小学校	⑤	0102	小屋	屋	R	○	H24.5.18				
東明中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	H24.3.5				
祇園中学校	⑤	0108	統合	校	R	○	H25.3.1				
愛宕中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	H26.3.5		追加	H24.10.26	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
鹿町小学校	⑤	0102	小屋	屋	R	○	H27.3.13		追加	H26.2.10	平成26年2月10日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。