

## 適正配置・保全実施計画 実績評価(R1年度)

### 【評価凡例】

A：計画に対し概ね進捗・達成（事業実施率80%以上）

B：計画に対し遅延（事業実施率70%以上80%未満）

C：計画に対し大幅に遅延（上記以外）

※行革後期プラン改革工程表の評価に準じる

### 1. 適正配置実施計画事業実施率

対象施設数	評価			実施率	評価
	○ 1.0	△ 0.5	× 0.0		
19	18	1	0	97.4%	A

### 2. 保全実施計画事業実施率

対象施設数	評価			実施率	評価
	○ 1.0	△ 0.5	× 0.0		
7	2	1	4	35.7%	C

### 3. 全体実施率

対象施設数	評価			実施率	評価
	○ 1.0	△ 0.5	× 0.0		
26	20	2	4	80.8%	A

### 4. 総括

○適正配置については、予定どおり進捗している。  
○保全については、学校施設にかかる再編の方向性と長寿命化改修との整合を図る必要があったことや、危険部位の改修を最優先する必要があったことから、健全性評価の実施を見送ったため、大幅な遅れが生じている。

## 適正配置事業実績

No.	用途	施設名	現状		実施内容			
			建築年度	延床面積	R1	R2	R3	
1	小学校	世知原小学校 (屋内運動場)	1974	700 m <sup>2</sup>	計画	世知原地区公民館体育室と複合化し 公民館講堂を併設した施設を整備（実施中）		
						実施設計	建築工事	旧屋内運動場解体 外構工事
					実績	実施設計完了		
				評価	○			
2	公民館	吉井地区公民館	1971	2,805 m <sup>2</sup>	計画	吉井支所と複合化（実施中）		
						建築工事	移転 旧公民館解体	-
					実績	建築工事完了 外構の一部繰越し		
				評価	○			
3	公民館	世知原地区公民館 (体育室)	1970	963 m <sup>2</sup>	計画	世知原小学校屋内運動場と複合化し 小学校屋内運動場を併設した施設を整備（実施中）		
						実施設計 旧公民館解体	建築工事	-
					実績	実施設計完了		
				評価	○			
4	公民館	小佐々地区公民館	1980	1,467 m <sup>2</sup>	計画	小佐々支所へ複合化		
						基本構想	実施設計	移転
					実績	基本構想完了		
				評価	○			
5	公民館	小佐々地区公民館 伝習館	1993	166 m <sup>2</sup>	計画	小佐々支所へ複合化		
						基本構想	実施設計	移転
					実績	基本構想完了		
				評価	○			
6	公民館	江迎地区公民館	1973	1,121 m <sup>2</sup>	計画	江迎支所と複合化		
						基本構想	基本設計	実施設計
					実績	基本構想完了		
				評価	○			
7	公民館	鹿町地区公民館	1979	1,902 m <sup>2</sup>	計画	鹿町支所を複合化		
						改修工事	-	-
					実績	改修工事完了		
				評価	○			
8	公民館	鹿町地区公民館 歴史民俗資料室	1984	478 m <sup>2</sup>	計画	一部機能を鹿町地区公民館へ複合化		
						移転	-	-
					実績	移転後の展示内容検討 (資料室は閉鎖中)		
				評価	△			

# 適正配置事業実績

No.	用途	施設名	現状		実施内容			
			建築年度	延床面積	R1	R2	R3	
9	博物館資料館	小佐々郷土館	1988	352 m <sup>2</sup>	計画	小佐々支所へ複合化		
						基本構想	実施設計	移転
					実績	基本構想完了		
				評価	○			
10	スポーツ施設	世知原野球場	1982	156 m <sup>2</sup>	計画	部分的施設解体 多目的運動広場へ変更		
						-	解体工事	-
					実績	-	解体工事予定	
				評価				
11	スポーツ施設	中央公園	1962	191 m <sup>2</sup>	計画	用途変更（グラウンドから屋内遊び場等へ）		
						-	実施設計・建設工事	
					実績	-		
				評価				
12	スポーツ施設	エビスヶ丘公園	1968	0 m <sup>2</sup>	計画	宇久野球場、宇久陸上競技場の集約化 に伴う必要設備の整備		
						-	改修工事	-
					実績	-		
				評価				
13	スポーツ施設	宇久野球場	1999	599 m <sup>2</sup>	計画	エビスヶ丘公園へ集約化（R4年度以降）		
						-	-	-
					実績	-		
				評価				
14	スポーツ施設	宇久陸上競技場	2000	222 m <sup>2</sup>	計画	エビスヶ丘公園へ集約化（R4年度以降）		
						-	-	-
					実績	-		
				評価				
15	幼稚園	天神幼稚園	1966	567 m <sup>2</sup>	計画	機能廃止		
						-	機能廃止	-
					実績	-		
				評価				
16	保健福祉施設	江迎高齢者生活福祉センター	2005	477 m <sup>2</sup>	計画	民営化		
						民営化に向けた検討、準備		
					実績	境界測量実施		
				評価	○			

## 適正配置事業実績

No.	用途	施設名	現状		実施内容			
			建築年度	延床面積	R1	R2	R3	
17	保健福祉施設	江迎特別養護老人ホーム老福荘	2005	5,511 m <sup>2</sup>	計画	民営化		
						民営化に向けた検討、準備		
					実績	境界測量実施		
				評価	○			
18	支所	小佐々支所	1999	2,973 m <sup>2</sup>	計画	小佐々地区公民館、伝習館、郷土館を複合化		
						基本構想	実施設計	改修工事
					実績	基本構想完了		
				評価	○			
19	支所	吉井支所	1966	1,360 m <sup>2</sup>	計画	吉井地区公民館と複合化（実施中）		
						建築工事	移転	
					実績	建築工事完了 外構の一部繰越し		
				評価	○			
20	支所	江迎支所	1970	1,778 m <sup>2</sup>	計画	江迎地区公民館と複合化		
						基本構想	基本設計	実施設計
					実績	基本構想完了		
				評価	○			
21	支所	鹿町支所	1959	1,581 m <sup>2</sup>	計画	鹿町地区公民館へ複合化		
						改修工事・移転	-	-
					実績	改修工事完了 移転完了（R2.3.27）		
				評価	○			
22	観光レジャー施設	交通公園センター	1972	793 m <sup>2</sup>	計画	用途変更		
						用途変更	-	-
					実績	交通安全学習館に 用途変更（H31.1.6）		
				評価	○			
23	消防施設	消防団第11分団格納庫	1978	116 m <sup>2</sup>	計画	第12分団格納庫と集約化		
						-	実施設計	建築工事
					実績	-		
				評価				
24	消防施設	消防団第12分団格納庫	1973	123 m <sup>2</sup>	計画	第11分団格納庫と集約化		
						-	実施設計	建築工事
					実績	-		
				評価				

# 適正配置事業実績

No.	用途	施設名	現状		実施内容			
			建築年度	延床面積	R1	R2	R3	
25	宿舎 (公舎)	東京事務所公舎	1970	199 m <sup>2</sup>	計画	機能見直しのうえ、施設廃止		
						-	-	計画策定
					実績	-		
				評価				
26	宿舎 (公舎)	黒島小中学校教員住宅	1968	904 m <sup>2</sup>	計画	戸数の縮小		
						設計・解体	建築工事	外構工事
					実績	実施設計 解体工事実施中		
				評価	○			
27	宿舎 (公舎)	宇久小教員住宅	1971	952 m <sup>2</sup>	計画	戸数の縮小		
						-	解体	-
					実績	-		
				評価				
28	宿舎 (公舎)	宇久中教員住宅	1972	867 m <sup>2</sup>	計画	戸数の縮小		
						-	実施設計	建築工事
					実績	-		
				評価				
29	その他	文化財整理室	1962	695 m <sup>2</sup>	計画	施設廃止		
						-	改修工事・移転	-
					実績	-		
				評価				
30	その他	浅子町梶の浦地区 公衆便所	1994	5 m <sup>2</sup>	計画	機能廃止		
						機能廃止	-	-
					実績	機能廃止 解体完了		
				評価	○			
31	その他	橋ノ元バス停横 公衆便所	1968	6 m <sup>2</sup>	計画	機能廃止		
						機能廃止	-	-
					実績	機能廃止 解体完了		
				評価	○			

## 保全事業実績

No.	用途	施設名	現状		実施内容			
			建築年度	延床面積		R1	R2	R3
1	小学校	天神小学校	1979	5,411 m <sup>2</sup>	計画	健全性評価	健全性評価結果により、以降の取組みを検討	
					実績	実施見送り (第2期以降)		
					評価	×		
2	小学校	港小学校 (H30健全性評価済)	1975	6,314 m <sup>2</sup>	計画	-	基本構想	基本設計
					実績	-		
					評価			
3	小学校	福石小学校	1959	3,389 m <sup>2</sup>	計画	健全性評価	健全性評価結果により、以降の取組みを検討	
					実績	実施見送り (第2期以降)		
					評価	×		
4	小学校	山手小学校	1959	3,953 m <sup>2</sup>	計画	健全性評価	健全性評価結果により、以降の取組みを検討	
					実績	実施見送り (第2期以降)		
					評価	×		
5	小学校	皆瀬小学校	1979	3,501 m <sup>2</sup>	計画	健全性評価	健全性評価結果により、以降の取組みを検討	
					実績	実施見送り (第2期以降)		
					評価	×		
6	中学校	山澄中学校 (H30健全性評価済)	1966	5,400 m <sup>2</sup>	計画	-	基本構想	基本設計
					実績	-		
					評価			
7	中学校	清水中学校 (H30健全性評価済)	1960	5,371 m <sup>2</sup>	計画	基本設計	実施設計	長寿命化改修工事 (1/2年目)
					実績	令和2年度へ繰越		
					評価	△		
8	公民館	黒島地区公民館	1972	357 m <sup>2</sup>	計画	基本構想	基本設計	実施設計
					実績	基本構想完了		
					評価	○		
9	支所	黒島支所	1972	171 m <sup>2</sup>	計画	基本構想	基本設計	実施設計
					実績	基本構想完了		
					評価	○		