

29 教 総 第 5 4 2 号

平 成 29 年 9 月 27 日

文部科学大臣 殿

佐世保市長 朝長 則男 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	100.0	100.0

##### 【所見】

危険改築事業により、小学校1校1棟、中学校1校1棟の屋内運動場の建替え及び解体工事を実施し、中学校1校4棟の校舎の建替え並びに解体工事を実施した。  
また、小学校10校 24棟(校舎:10校 24棟)、中学校7校 14棟(校舎:7校 14棟)、計17校 38棟の耐震補強工事を実施し、目標どおり平成22年度から平成27年度までに学校施設の構造体の耐震化率100%を達成した。  
今後は、平成28年度から平成32年度までに非構造部材の耐震化率100%を目標とし、優先度・緊急度の高い建物から計画的に事業を実施し、非常災害時において学校が避難所としての役割を果たしていくため防災機能の強化を図る。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

白南風幼稚園の教室の内部改修を行い、情緒面や行動面で気になる幼児に対し、個別指導や少人数指導(=通級による指導)に対応できるように、個別指導室等を整備した。通級指導教室は、佐世保市内の保育施設から幼児が通級、利用し、今後も長期的に使用する計画であるため、集団生活への適応を図るための環境整備が図られた。
---

④施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽化によりプールサイドの塗装の剥離や機械設備の不具合などが顕著であったため、江迎小学校計1校の改築を完了した。今後も、老朽化した施設や設備の改築・改修については、優先順位をつけて計画的に行っていく。
--

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業評価の時期及び方法については、9月頃に実施される本市の決算委員会において、施設整備計画を含めた事業全体に係る報告を行い、評価を受け、意見を集約することにより事後評価を実施した。

評価結果については、施設整備計画内の当事業を含め昨年度実施した全ての事業を、本市の行政評価の形式で包括的にホームページ上に公表している。

集約した意見については、今後の施設整備計画の策定に反映させる。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、計画どおり実施できた。

耐震化においては、平成27年度で、学校施設にかかる構造体の耐震対策は完了したが、平成28年度からは引き続き「非構造部材」の耐震対策に努め、防災機能強化を図る。

耐震対策以外の事業についても、市内学校施設の状況を比較検討し、優先度・緊急度を考慮したうえで、長寿命化改修や改築等の老朽化対策及び教育環境に対するニーズ、教育内容、教育方針に沿った質的向上に努め、安全安心な教育環境の整備・充実を図っていく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 佐世保市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 佐世保市

3 計画期間 平成26年度～平成27年度

4 個別事業一覧

都道府県名	長崎県
市町村名	佐世保市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
江迎中学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	H27.12.3				
江迎中学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	H27.12.3				
三川内小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H28.2.3				
木風小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H28.2.8				
白南風小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H28.2.4				
世知原中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.12.21				
相浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H28.2.16				
歌浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.12.4				
三川内中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27.12.18				
三川内中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	H27.12.18				
早岐中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H28.2.15				
相浦中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H28.3.9				
相浦中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	H28.3.9				
江迎小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)		R	○	H27.3.11				
愛宕中学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	H26.10.7				26年度は既存施設814㎡の解体
小佐々小学校	①	0201	危険改築	屋	R	○	H28.3.7				
小佐々小学校	①	0102	小屋	屋	R	○	H28.3.7				
白南風幼稚園	③	0604	大規模改造(障害)	園	-	○	H28.10.24		追加	H28.2.16	平成28年2月16日付施設整備計画の変更に伴い、当事業を追加した。