

記載例（土石の堆積）

様式第十六

【共通事項】

面積、高さ、土量については
小数第二位を四捨五入し、小
数第一位まで記入してくださ

工事の請負契約
の注文者、又は
請負契約を自ら
ないで施工する
工事者を記入し
てくださいます。
法人の場合は、
代表者の氏名を
記入してください。

土石の堆積に関する工事の届出書

令和 7 年 5 月 23 日

佐世保市長 宮島 大典 様

工事主 住所 ○○市○○町○丁目○番○号
氏名 盛土 一郎

・宅造区域は第21条第1項
・特盛区域は第40条第1項

宅地造成及び特定盛土等規制法 { 第 21 条第 1 項
第 40 条第 1 項 } の規定により、下記の工事に
ついて届け出ます。
どちらかを選択

工事の請負人、
又は請負契約を
自らないで施工
する者を記載し
てください。

記

1 工事施行者住所氏名	○○市○○町○丁目○番○号 ○○建設株式会社 代表取締役 切土 二郎
2 工事を行っている土地の 所在地及び番地 (代表地点の緯度経度)	○○市○○町字○○ △△番及び△△番 (緯度: 32 度 45 分 00.2 秒、 経度: 129 度 52 分 07.1 秒)
3 工事を行っている土地の 面積	11,222.3 平方メートル
4 土石の堆積の最大堆積 高さ	5.5 メートル
5 土石の堆積を行う土地 の面積	5,555.5 平方メートル
6 土石の堆積の最大堆積 土量	10,000.0 立法メートル
7 工事着手年月	令和 7 年 (2025 年) 3 月 1 日
8 工事完了予定年月日	【記入例】①令和 12 年 (2030 年) 3 月 31 日 ②令和 12 年 (2030 年) 3 月頃 ③事業継続の間 ④次の土砂搬出先が決定するまでの間 等
9 工事の進捗状況	【記入例】①ストックヤードとして運営中であり 許容量全体の 30% を使用中 ②工事に伴う一時仮置き場として使用中 であり、高さ 1.0m、面積 1,000 m ² まで 堆積済み 等

・申請地の土地
は、地番まで載
せてください。
・代表地点の経
度緯度（世界測
地系）は申請地
の中心地点を基
本とし、「秒」に
ついては位置を
正確に表すため
に小数第二位を
四捨五入し、小
数第一位まで記
入してください。
【参考】国土地
理院「経度、緯
度の換算」

届出に係る土地
の総面積。土石
の堆積を行わな
い部分や法面も
含めた面積

最大堆積高さは、
現況地盤面と
造成後の地盤
面の差が最大
となる箇所の
高さを記入し
てください。

西暦も併記して
ください。

〔注意〕

- 1 工事主又は 1 欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。
- 2 2 欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入してください。

「工事着手」とは、請負契約の締結又はそれに基づく
労働者の雇入れ、若しくは資材の搬入の段階ではな
く、工事現場において、設計図書等と照合して行う最
初のくい打ち等の土地の形質変更が行われた時点とい
います。

土地利用の目的及び提出
時点での進捗状況が判る
よう記載してください。